

Bauzeitenplan

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

Projektnummer:

| | | | | | | April 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|
| | | | | | | KW 14 | | | | | | | KW 15 | | | | | | | KW 16 | | | | | | | KW 17 | | |
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Unternehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Halle 1 + Fechthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Halle 1/ Fechthalle - Zwischendecke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sanierungskonzept, Statik - neue Decke | 15at | 01.04.2019 | 23.04.2019 | IBDrM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Statische Berechnungen, Vorlage für Prüfstatiker | 18at | 01.04.2019 | 26.04.2019 | IBDrM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Befundungen - Decken und Wertung | 30at | 01.04.2019 | 15.05.2019 | IBDrM, Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Aufzeichnen, Werten, Dokumentieren | 5at | 13.05.2019 | 17.05.2019 | IBDrM, Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Erstellen der Bewehrungspläne | 18at | 29.04.2019 | 23.05.2019 | IBDrM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | LBK + Denkmalamt - Freigabe der Deckenerneuerung | 30at | 08.04.2019 | 22.05.2019 | Denkmalschutzbehörde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Tekturplanung als Bauantrag - neue Decke Halle 1 | 9at | 23.05.2019 | 05.06.2019 | bioplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Baugenehmigung - neue Decke Halle 1 | 20at | 06.06.2019 | 05.07.2019 | LBK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Werkplanung zur Ausführung Halle 1 - neue Decke, Linierung, Bodenhülsen, inkl. Statische Maßnahmen | 22at | 27.05.2019 | 28.06.2019 | bioplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Werkplanung - Fechthallenboden, Akustikmaßnahmen, etc. | 15at | 17.06.2019 | 08.07.2019 | bioplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ausschreibung mit Submission - neue Decke Halle 1 | 25at | 24.06.2019 | 26.07.2019 | bioplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Neue Hallendecken - LV-Wertung und Vergabe | 12at | 29.07.2019 | 13.08.2019 | bioplan/ KMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Prüfstatiker - Freigabe der Berechnungen, neue Hallendecke | 10at | 29.04.2019 | 13.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Prüfstatiker - Freigabe Bewehrungspläne, neue Decke | 15at | 24.05.2019 | 17.06.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Fortlaufende Untersuchungen - Deckenbereiche ges. Liegenschaft durch Büro Dr. Schießl, inkl Galeriebereiche | 35at | 13.05.2019 | 03.07.2019 | Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Vorstellung der Untersuchungsergebnisse bei weiteren Decken durch Fr.Dr.Schießl - als Zwischenbericht | 1at | 21.05.2019 | 21.05.2019 | Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1. Entwurf für Sanierungskonzept - Galerie Halle 1 | 5at | 27.06.2019 | 03.07.2019 | IBDrM, Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | IB Dr. Schießl Aufgrund der Zwischenergebnisse - Beschluß alle | 13at | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | IB Dr. Schießl Galeriansanierung Vorstellung der Untersuchungsergebnisse - Galerie | 12at | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | IB Dr. Schießl Fechthalle - Stützensanierung Vorstellung der finalen Untersuchungsergebnisse und | 8at | 12.08.2019 | 22.08.2019 | Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektzeitrahmen von 01.04.2019 bis 18.09.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 04.11.2019 10:51
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

Bauzeitenplan

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

Projektnummer:

| | | | | | | April 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|------------|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|
| | | | | | | KW 14 | | | | | | | KW 15 | | | | | | | KW 16 | | | | | | | KW 17 | | |
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Unternehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 28 | Bohrkernentnahme bei Stützen, Sandstrahlarbeiten bei Galerie | 8at | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | IB DrM Fechthalle Statische Umsetzung des Sanierungskonzepts v. Fr. Dr. | 6at | 04.09.2019 | 11.09.2019 | IBDrM, Dr. Schießl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | IB DrM Fechthalle und Dachbinder Halle 1 Statische Umsetzung des Sanierungskonzepts Nachrechnen des ges. Tragwerks Halle 1, inkl. aller Stützen Freilegen Dachauflager, Freilegen aller Hohlstellen Stützen Fertigstellung der Statikplanung Galerie, Stützen EG u. UG | 23at | 12.09.2019 | 15.10.2019 | IBDrM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Zusammenstellung aller statischen Unterlagen - Galerie und Stützen mit Versand an Prüfstatiker | 6at | 16.10.2019 | 23.10.2019 | IBDrM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Übergabe der Bewehrungsplanung zur Stützensanierung an Probat | 1at | 23.10.2019 | 23.10.2019 | IBDrM, Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Prüfstatiker + Statiker - Mündliche | 3at | 24.10.2019 | 28.10.2019 | IBDrM, Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Bauausführung - Halle 1 - betroffen sind dabei: Flure, Fechthalle, Umkleiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Beprobung - Fechthallenboden auf KMF | 9at | 17.06.2019 | 28.06.2019 | agsan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Fechthalle - Schadstoffsanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | KMF Sanierung Wandfläche | 8at | 29.07.2019 | 07.08.2019 | agsan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | KMF Sanierung mit Rückbau Fechthallenboden mit Technik | 8at | 31.07.2019 | 09.08.2019 | agsan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Baumeister - Halle 1 Deckenerneuerung - Auftrag | 1at | 13.08.2019 | 13.08.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Sanierungsarbeiten Halle 1, alle Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Erste Probeentnahmen bei Betonuntersicht Galerie und Stützen | 3at | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Baustelleneinrichtung - Galerie OG Halle 1, Tunnelgang, Wegführung, Staubschutz | 5at | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Galerieuntersichten Betonabschlagen für Untersuchungen, inkl. Stützen EG | 19at | 29.07.2019 | 23.08.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

erstellt mit pro-plan 5 (5.0.1.68) Serien-Nr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim

Projektzeitrahmen von 01.04.2019 bis 18.09.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 04.11.2019 10:51
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

Bauzeitenplan

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

Projektnummer:

| | | | | | | April 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|
| | | | | | | KW 14 | | | | | | | KW 15 | | | | | | | KW 16 | | | | | | | KW 17 | | |
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Unternehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 1. Bauabschnitt - mit Bereichen 1 + 2, inkl. Montage Betonköcher für Bodenhülsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Herrenumkleide - statische Deckenabsicherung und Baustelleneinrichtung | 10at | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Abschnitt 1 - Fechthalle - Abbruchbühne einbauen | 5at | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Abschnitt 1 Rückbau - Trennwand Fechthalle/Flur bis Decke, inkl statische Sicherung | 10at | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Abschnitt 1 - Deckenabbruch, Schuttentsorgung | 5at | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Herstellen neuer Stützenfundamente UG, Herrenumkleide | 10at | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Verschluss Bodenplatte nach Einbau der Grundleitungen | 10at | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Bauabschnitt 1 - Fechthalle | 1at | 28.10.2019 | 28.10.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Baustelleneinrichtung Außenbereiche und Winterbau | 95at | 11.11.2019 | 26.03.2020 | HLSE, Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Bereich 1+2 - Bewehrung - Bestellung für Stützsanierung | 9at | 29.10.2019 | 11.11.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Bereich 1 - Bewehrungsmontage -Achsen 4/9 | 1at | 12.11.2019 | 12.11.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Bereich 1 - Betonage Stützen - Achsen 4/9 | 5kt | 12.11.2019 | 16.11.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Bereich 1 - Achsen 3/4 + 9/10 Schalung neue Decke + Aussparungen Bodenhülsen | 5at | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Bereich 1 - Achsen 3/4 + 9/10 Bewehrung neue Decke | 5at | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Bereich 1 - Achsen 3/4 + 9/10 Betonage neue Decke | 5at | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Bereich 2 - Stützsan. Bewehrungsmontage -Achsen 6/7 | 1at | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Bereich 2 - Stützsan. Betonage Stützen - Achsen 6/7 | 4kt | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Bereich 2 - Achsen 6/7 Schalung neue Decke + Aussparungen Bodenhülsen | 5at | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Bereich 2 - Achsen 6/7 Bewehrung neue Decke | 4at | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Bereich 2 - Achsen 6/7 Betonage neue Decke | 5at | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektzeitrahmen von 01.04.2019 bis 18.09.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 04.11.2019 10:51
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

Bauzeitenplan

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

Projektnummer:

| | | | | | | April 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|--|
| | | | | | | KW 14 | | | | | | | KW 15 | | | | | | | KW 16 | | | | | | | KW 17 | | | |
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Unternehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 80 | 2. Bauabschnitt - mit Bereichen 3 + 4 inkl. Montage Betonköcher für Bodenhülsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Achsen 5/6 + 8/9 - Deckenabbruch | 9at | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Bereich 3 - Stützensan. Bewehrungsmontage -Achsen 5 | 5at | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Bereich 3 - Stützensan. Betonage Stützen - Achsen 5 | 1kt | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Bereich 3 - Stützensan. Bewehrungsmontage -Achsen 8 | 5at | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Bereich 3 - Stützensan. Betonage-Achsen 8 | 1at | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Bereich 3 - Achsen 8/9 Schalung neue Decke + Aussparungen Bodenhülsen | 5at | 22.01.2020 | 28.01.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Bereich 3 - Achsen 8/9 Bewehrung neue Decke | 6at | 29.01.2020 | 05.02.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Bereich 3 - Achsen 8/9 Betonage neue Decke | 2at | 06.02.2020 | 07.02.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Bereich 4 - Achsen 5/6 Schalung neue Decke + Aussparungen Bodenhülsen | 5at | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Bereich 4 - Achsen 5/6 Bewehrung neue Decke | 5at | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Bereich 4 - Achsen 5/6 Betonage neue Decke | 3at | 12.02.2020 | 14.02.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 3. Bauabschnitt - mit Bereichen 5 + 6 inkl. Montage Betonköcher für Bodenhülsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Achsen 4/5 + 7/8 - Deckenabbruch | 10at | 17.02.2020 | 28.02.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Bereich 5 - Achsen 4/5 + 7/8 Schalung neue Decke + Aussparungen Bodenhülsen | 5at | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Bereich 5 - Achsen 4/5 + 7/8 Bewehrung neue Decke | 5at | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Bereich 5 - Achsen 4/5 + 7/8 Betonage neue Decke | 5at | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | F90- Bodenanschluss bei Haupteingang Halle 1 | 5at | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektzeitrahmen von 01.04.2019 bis 18.09.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 04.11.2019 10:51
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

Bauzeitenplan

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

Projektnummer:

| | | | | | | April 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|
| | | | | | | KW 14 | | | | | | | KW 15 | | | | | | | KW 16 | | | | | | | KW 17 | | |
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Unternehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 107 | Galerie/Stützen - Sanierung Baumeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Stützensanierung Halle 1 - EG gesamt | 30at | 24.02.2020 | 03.04.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Galerieuntersicht mit Unterzügen Halle 1, Rückbau der Baustelleneinrichtung auf der Galerie (Tunnelanlage) | 30at | 24.02.2020 | 03.04.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Stützensanierung Galerie OG | 25at | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Halle 1 - Innenputzarbeiten u. Abdichtungssystem | 30at | 15.04.2020 | 28.05.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Schlosser - Halle 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Einbau Bodenröhren - über Umkl. Herren mit Verguß | 5at | 16.03.2020 | 20.03.2020 | Jöbkes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Einbau Bodenröhren - über Fechthallenbereich u. Flur mit Verguß | 5at | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Jöbkes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Haustechnische Installationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | HLS- Elektro u. Zugangskontrollsystem Halle 1 - Rohinstallation auf Hallendecke, Galerieuntersicht, Galerie | 15at | 02.03.2020 | 20.03.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | HLS-E - Endmontagen in Halle 1, inkl Zugangskontrollsystem | 15at | 20.07.2020 | 07.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Ausbau Halle 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Metallbauer - Schreiner - Verglasungen - Böden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Einbau UK - Glastrennwand | 8at | 23.03.2020 | 01.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Endmontage Glastrennwand | 4at | 29.07.2020 | 03.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Geräteraumtüren - Einbau Zargen u. Bodenschienen | 5at | 06.04.2020 | 14.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Geräteraumtüren - Endmontage | 4at | 27.07.2020 | 30.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Prallwände | 6at | 31.07.2020 | 07.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Malerarbeiten | 10at | 18.05.2020 | 02.06.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Malerarbeiten | 10at | 03.06.2020 | 17.06.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Sportboden Einbau - Sportboden mit Linierung | 40at | 02.06.2020 | 28.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Boden- Geräteräume Geräteräume - Unterboden | 9at | 08.06.2020 | 19.06.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektzeitrahmen von 01.04.2019 bis 18.09.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 04.11.2019 10:51
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

Bauzeitenplan

MTV München, Halle 1 + Fechthalle

Projektnummer:

| | | | | | | April 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|--|
| | | | | | | KW 14 | | | | | | | KW 15 | | | | | | | KW 16 | | | | | | | KW 17 | | | |
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Unternehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 137 | Boden- Geräteräume Geräteräume - Oberboden | 5at | 10.06.2020 | 17.06.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Nebenarbeiten - kleine Malerarbeiten, Endmontagen, Spinde, Spiegel, etc. | 10at | 29.07.2020 | 11.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Übergabe - Halle 1 für Sportbetrieb | 3at | 12.08.2020 | 14.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Fechthalle - Ausbau ohne Akustikdecke !! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Ausbau Fechthalle u. Rohbau Baumeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Fertigstellung Mauerwerk Fechthalle u. Technik | 45at | 27.01.2020 | 27.03.2020 | Probat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Verputzarbeiten | 20at | 06.04.2020 | 06.05.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Malerarbeiten - 2. Arbeitspartie | 10at | 18.05.2020 | 02.06.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Haustechnische Installationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | HLS - Elektro - Rohinstallation unter Hallendecke 1, in Fechthalle - Einbau TGA - Abschnittsweise, Festlegung in Abstimmung mit Baufirma | 22at | 09.03.2020 | 07.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | HLS - Elektro Fertigmontage Technikzentralen, Flure | 45at | 23.03.2020 | 28.05.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | HLS - Elektro Fertigmontage Fechthalle, Hallenbeleuchtung - Fechten | 10at | 20.07.2020 | 31.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Schreiner/Ausbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Innentüren - Rohmontage | 4at | 14.04.2020 | 17.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Innentüren - Endmontage | 3at | 20.07.2020 | 22.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Innentreppe + Trennvorhang | 8at | 20.07.2020 | 29.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Spinde/Spiegel/Verkleidungen | 3at | 20.07.2020 | 22.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Hallenboden - Unterkonstruktion - Rohinstallation Bodentechnik u. Fechtelektronik | 20at | 02.06.2020 | 30.06.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Hallenboden - Oberbodenbelag - Endmontage | 20at | 22.06.2020 | 17.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Nebenarbeiten an Wänden, Einrichtung, Abnahmen, Mängelbeseitigung, etc. | 10at | 16.07.2020 | 29.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Übergabe - Fechthalle für Sportbetrieb | 3at | 29.07.2020 | 31.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektzeitrahmen von 01.04.2019 bis 18.09.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 04.11.2019 10:51
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de