

Projektnummer:

Bauzeitenplan

MTV München, Hausmeisterwohnung - Häberlstraße

					April 2019		Mai 2019		Juni 2019		Juli 2019		August 2019		September 2019		Oktober 2019		November 2019																							
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																						
1	Häberstraße 11 b																																									
2																																										
3	Hausmeisterwohnung, Bauzeit	130at	18.06.2019	20.12.2019	[Gantt bar from 2019-06-18 to 2019-12-20]																																					
4																																										
5	Statische Berechnungen + Konzept	40at	08.04.2019	06.06.2019	[Gantt bar from 2019-04-08 to 2019-06-06]																																					
6	Geändertes Angebot - Baumeister - Betonsanierung	11at	11.06.2019	26.06.2019	[Gantt bar from 2019-06-11 to 2019-06-26]																																					
7	Prüfung und Vergabe Angebotsänderung Baumeister	8at	27.06.2019	08.07.2019	[Gantt bar from 2019-06-27 to 2019-07-08]																																					
8																																										
9	Umbau Hausmeisterwohnung in Büros	92at	15.07.2019	22.11.2019	[Gantt bar from 2019-07-15 to 2019-11-22]																																					
10																																										
11	Abbruch Bodenaufbau, Bauherr	5at	08.07.2019	12.07.2019	[Gantt bar from 2019-07-08 to 2019-07-12]																																					
12																																										
13	Baumeister - Teilabschnitt 1 - Deckensanierung																																									
14	Deckensicherung, vorbereitende Arbeiten für Abbruch	3at	15.07.2019	17.07.2019	[Gantt bar from 2019-07-15 to 2019-07-17]																																					
15	Unterzüge Abstemmen, Musterfläche für Denkmalamt freilegen	3at	17.07.2019	19.07.2019	[Gantt bar from 2019-07-17 to 2019-07-19]																																					
16	Sandstrahle Deckenunterseite	10at	22.07.2019	02.08.2019	[Gantt bar from 2019-07-22 to 2019-08-02]																																					
17	Unterzüge/ Stützen - Betonsanierung, Spritzbeton in 2-3 Arbeitsschritten	13at	05.08.2019	22.08.2019	[Gantt bar from 2019-08-05 to 2019-08-22]																																					
18	Betontrocknungsdauer - UZ + Stützen	5at	26.08.2019	30.08.2019	[Gantt bar from 2019-08-26 to 2019-08-30]																																					
19																																										
20	Baumeister - Teilabschnitt 2 - Deckensanierung																																									
21	UZ freilegen bei vormaligen Abstützungen aus Teil 1	5at	26.08.2019	30.08.2019	[Gantt bar from 2019-08-26 to 2019-08-30]																																					
22	50% der Deckenfelder freilegen u. sanieren	5at	02.09.2019	06.09.2019	[Gantt bar from 2019-09-02 to 2019-09-06]																																					
23	Spritzbeton auftragen bei Deckenfeldern u. Rest-UZ	10at	09.09.2019	20.09.2019	[Gantt bar from 2019-09-09 to 2019-09-20]																																					
24	Betontrocknungsdauer - UZ + Deckenfeldern	5at	23.09.2019	27.09.2019	[Gantt bar from 2019-09-23 to 2019-09-27]																																					
25																																										
26	Baumeister - Teilabschnitt 3 - Deckensanierung																																									
27	50% der Deckenfelder freilegen u. sanieren	10at	23.09.2019	07.10.2019	[Gantt bar from 2019-09-23 to 2019-10-07]																																					
28	Spritzbeton auftragen bei Deckenfeldern u. Rest-UZ	5at	07.10.2019	11.10.2019	[Gantt bar from 2019-10-07 to 2019-10-11]																																					
29	Betontrocknungsdauer - UZ + Deckenfeldern	5at	14.10.2019	18.10.2019	[Gantt bar from 2019-10-14 to 2019-10-18]																																					
30	Anschlußbetonierarbeiten - Rückbauten	5at	21.10.2019	25.10.2019	[Gantt bar from 2019-10-21 to 2019-10-25]																																					
31	Mauerarbeiten + Vorputz für Trockenbauanschluß	7at	21.10.2019	29.10.2019	[Gantt bar from 2019-10-21 to 2019-10-29]																																					
32	Verputz - Wände	5at	11.11.2019	15.11.2019	[Gantt bar from 2019-11-11 to 2019-11-15]																																					
33																																										
34																																										
35																																										
36																																										

erstellt mit pro-plan 5 (5.0.1.68) Serien-Nr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 31.01.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 26.06.2019 17:16
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

Bauzeitenplan

MTV München, Hausmeisterwohnung - Häberlstraße

Projektnummer:

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Gantt Chart																																
					April 2019				Mai 2019				Juni 2019				Juli 2019				August 2019				September 2019				Oktober 2019				November 2019				
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
37																																					
38																																					
39	Hausmeisterwohnung - Ausbau																																				
40	Trockenbau																																				
41	Rohinstallation Wände	10at	21.10.2019	04.11.2019	[Gantt bar from 21.10.2019 to 04.11.2019]																																
42	Rohinstallaton Decken	10at	21.10.2019	04.11.2019	[Gantt bar from 21.10.2019 to 04.11.2019]																																
43	Endmontage Wände	10at	11.11.2019	22.11.2019	[Gantt bar from 11.11.2019 to 22.11.2019]																																
44	Endmontage Decken	10at	18.11.2019	29.11.2019	[Gantt bar from 18.11.2019 to 29.11.2019]																																
45																																					
46	Haustechnik																																				
47	Rohinstallation - HLS	10at	28.10.2019	11.11.2019	[Gantt bar from 28.10.2019 to 11.11.2019]																																
48	Rohinstallation - Elektro und Sicherheitstechnik	10at	28.10.2019	11.11.2019	[Gantt bar from 28.10.2019 to 11.11.2019]																																
49	Endmontagen - HLS	8at	09.12.2019	18.12.2019	[Gantt bar from 09.12.2019 to 18.12.2019]																																
50	Endmontagen - Elektro und Sicherheitstechnik	10at	09.12.2019	20.12.2019	[Gantt bar from 09.12.2019 to 20.12.2019]																																
51																																					
52	Boden																																				
53	Unterböden- Trockenestrich	10at	02.12.2019	13.12.2019	[Gantt bar from 02.12.2019 to 13.12.2019]																																
54	Fliesen- und Plattenarbeiten, Bodenbeläge	10at	02.12.2019	13.12.2019	[Gantt bar from 02.12.2019 to 13.12.2019]																																
55																																					
56	Fliesenarbeiten Wände	15at	18.11.2019	06.12.2019	[Gantt bar from 18.11.2019 to 06.12.2019]																																
57	Malerarbeiten - Decken und Wände	10at	18.11.2019	29.11.2019	[Gantt bar from 18.11.2019 to 29.11.2019]																																
58																																					
59	Bauelemente - Fenster, Türen, Brandschutztüren																																				
60	Innentüreelemente - Stockelemente	6at	25.11.2019	02.12.2019	[Gantt bar from 25.11.2019 to 02.12.2019]																																
61	Innentüreelemente - Endmontage	3at	16.12.2019	18.12.2019	[Gantt bar from 16.12.2019 to 18.12.2019]																																
62																																					
63	Fenster - Abbruch Bestand mit Beiputzarbeiten - Leibungen	5at	21.10.2019	25.10.2019	[Gantt bar from 21.10.2019 to 25.10.2019]																																
64	Rohmontage - Fensterelemente und Fensterbretter	5at	04.11.2019	08.11.2019	[Gantt bar from 04.11.2019 to 08.11.2019]																																
65	Endmontage - Einstellen, Drücker	3at	02.12.2019	04.12.2019	[Gantt bar from 02.12.2019 to 04.12.2019]																																
66																																					
67	Möblierung - kleine Restarbeiten	3at	18.12.2019	20.12.2019	[Gantt bar from 18.12.2019 to 20.12.2019]																																
68																																					
69	Baufertigstellung Hausmeisterwohnung	2at	19.12.2019	20.12.2019	[Gantt bar from 19.12.2019 to 20.12.2019]																																

erstellt mit pro-plan 5 (5.0.1.68) Serien Nr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 31.01.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 26.06.2019 17:16
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de