

# Bauzeitenplan

## Sportboden Halle 1 mit statischer Sanierung der Decke unter dem Hallenboden

					August 2			September 2018				Oktober 2018				November 2018				Dezember 2018				Januar 2019					Februar 2019				März 2019					April 2019				
					33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																																										
2	<b>Voruntersuchungen + Planung - Statik</b>																																									
3	Bewehrungsuntersuchung	10at	20.08.2018	31.08.2018																																						
4	Aufzeichnen, Werten, dokumentieren	3at	03.09.2018	05.09.2018																																						
5																																										
6	Weitere Untersuchungen KIWA	8at	03.09.2018	12.09.2018																																						
7	Kontakt zu Prüferingenieur	10at	03.09.2018	14.09.2018																																						
8																																										
9	Zwischenergebnis - Prüfstatik und Statik	10at	17.09.2018	28.09.2018																																						
10	Statik - Abschluss der Berechnungen	19at	01.10.2018	26.10.2018																																						
11	Zwischenergebnis Prüfstatik - Freigabe zur Ausschreibung	27at	24.09.2018	31.10.2018																																						
12	Prüfstatik - Abschluss der Berechn.	20at	29.10.2018	26.11.2018																																						
13																																										
14	<b>Architekt - LPH 5-7</b>																																									
15	Planung Deckensanierung	22at	01.10.2018	31.10.2018																																						
16	Ausschreibung u. LV-Versand - Deckensanierung	10at	02.11.2018	15.11.2018																																						
17	Submission und Wertung Ausschreibung	8at	07.12.2018	18.12.2018																																						
18	Vergabe Deckensanierung	2at	19.12.2018	20.12.2018																																						
19																																										
20	<b>Sperrung der Fechthalle ab 7.01.2019 für etwas über 3 Monate</b>	<b>50at</b>	07.01.2019	15.03.2019																																						
21																																										
22	<b>Bauausführung</b>																																									
23	<b>TGA - Heizungsinstallation</b>																																									
24	Rohrinstallation/Bereich Aufbeton mit Konvektoren, Heizung Halle 1 in Betrieb ab 14.12.18	10at	03.12.2018	14.12.2018																																						
25	Leerrohre-Bereich Aufbeton für Elektroinstallationen	10at	04.02.2019	15.02.2019																																						
26	TGA - Endmontage	5at	15.04.2019	23.04.2019																																						
27																																										
28	<b>Baumeister - Baustelleneinrichtung</b>																																									
29	Baustelleneinrichtung - Rüstzeit	5at	07.01.2019	11.01.2019																																						
30	Statische Deckensanierung	40at	14.01.2019	08.03.2019																																						
31																																										
32																																										
33																																										

## Bauzeitenplan

### Sportboden Halle 1 mit statischer Sanierung der Decke unter dem Hallenboden

					August 2			September 2018				Oktober 2018				November 2018				Dezember 2018					Januar 2019					Februar 2019					März 2019					April 2019									
					33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																													
34																																																	
35	<b>Sportgeräteeinbau</b>																																																
36	Bodenhülsen ggf. nach stat. Anforderungen abändern	10at	04.02.2019	15.02.2019																																													
37	Einbau der Bodenhülsen, parallel in Abstimmung mit der statischen Sanierung	15at	18.02.2019	08.03.2019																																													
38																																																	
39	<b>Bodenbelag ohne FB Heizung</b>																																																
40	Einbau Sportboden - Finish mit Linierung	29at	11.03.2019	18.04.2019																																													
41																																																	
42	<b>Abnahmen und Nutzerübergabe</b>	<b>5at</b>	<b>23.04.2019</b>	<b>29.04.2019</b>																																													