



# Bauzeitenplan

## MTV München, Halle 1 + Fechthalle

Projektnummer:

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Monatstage																																	
					Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
33	<b>Klärung Prallwände in Halle 1 ja/nein, Entscheidung durch Bauherrschaft</b>	5at	23.05.2019	29.05.2019																																		
34																																						
35	KMF Sanierung Fechthalle Submission, Wertung, Vergabe	5at	27.05.2019	03.06.2019																																		
36	Decke Halle 1 Submission, Wertung, Vergabe	4at	17.06.2019	21.06.2019																																		
37	Raumgerüst Fechthalle	4at	24.06.2019	27.06.2019																																		
38	Boden Fechthalle Submission, Wertung, Vergabe	4at	17.06.2019	21.06.2019																																		
39	Decke Halle 1 Submission, Wertung, Vergabe	4at	17.06.2019	21.06.2019																																		
40																																						
41	Veröffentlichung: Geräteraumboden, Prallwände, Geräteraumtore, Glastrennwand	2at	03.06.2019	04.06.2019																																		
42	Geräteraumtore - Versand-LV mit Submission	15at	11.06.2019	02.07.2019																																		
43	Geräteraumtore - Vergabe zur Bauausführung	4at	04.07.2019	09.07.2019																																		
44	Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - Versand-LV mit Submission	15at	08.07.2019	26.07.2019																																		
45	Geräteraumboden, Prallwände, Glastrennwand - Vergabe zur Bauausführung	4at	29.07.2019	01.08.2019																																		
46																																						
47	<b>Bauausführung - Halle 1 - betroffen sind dabei: Flure, Fechthalle, Umkleiden</b>																																					
48	KMF Sanierung Wandfläche	8at	11.06.2019	21.06.2019																																		
49	Rückbau Fechthallenboden mit Technik	20at	12.06.2019	10.07.2019																																		
50																																						
51	<b>Baumeister</b>																																					
52	Rückbau - Trennwand Fechthalle/Flur - ca. 1m u. Decke, inkl statische Sicherung	10at	24.06.2019	05.07.2019																																		
53	Rückbau - Trennwand Lüftung/Flur - ca. 1m u. Decke, inkl statische Sicherung	10at	24.06.2019	05.07.2019																																		
54	Baustelleneinrichtung - Galerie OG Halle 1	10at	08.07.2019	19.07.2019																																		
55	Herrenumkleide - statische Deckenabsicherung	15at	22.07.2019	09.08.2019																																		
56	Herrenumkleide - Abbruchbühne einbauen	8at	12.08.2019	22.08.2019																																		
57	Fechthalle - Abbruchbühne einbauen	10at	23.08.2019	05.09.2019																																		
58	Abbruch Hallendecke, Bereich - Umkleide Herren	11at	06.09.2019	20.09.2019																																		
59	Abbruch Hallendecke, Bereich über Fechthalle	15at	23.09.2019	14.10.2019																																		
60	Stützen Umkl.-H, Schalung,Bewehrung,Beton	5at	23.09.2019	27.09.2019																																		
61	Stützen Fechthalle, Schalung,Bewehrung,Beton	5at	14.10.2019	18.10.2019																																		

erstellt mit pro-plan 5 (5.0.1.68) Serien-Nr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim

Projektzeiträume von 02.04.2018 bis 24.04.2020  
 Kalender: Bayern (eingebettet)  
 Druckdatum: 20.05.2019 14:59  
 Filter:  
 Bearbeiter:

bioplan architekten  
 Alpenstraße 3  
 D-82362 Weilheim  
 Tel. 0881-901170-0  
 Fax 0881-901170-99  
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de



