

Bauzeitenplan

MTV München, Hausmeisterwohnung - Häberlstraße

Projektnummer:

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Bauzeitenplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------------|-------------------|---|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-------------|----|----|----|----------------|----|----|----|--------------|----|----|----|---------------|----|----|----|----|
| | | | | | April 2019 | | | | Mai 2019 | | | | Juni 2019 | | | | Juli 2019 | | | | August 2019 | | | | September 2019 | | | | Oktober 2019 | | | | November 2019 | | | | |
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1 | Häberstraße 11 b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hausmeisterwohnung, Bauzeit | 130at | 18.06.2019 | 20.12.2019 | [Gantt bar from 18.06.2019 to 20.12.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Statische Berechnungen + Konzept | 25at | 08.04.2019 | 15.05.2019 | [Gantt bar from 08.04.2019 to 15.05.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Geändertes Angebot - Baumeister - Betonsanierung | 11at | 16.05.2019 | 31.05.2019 | [Gantt bar from 16.05.2019 to 31.05.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Prüfung und Vergabe Angebotsänderung Baumeister | 5at | 03.06.2019 | 07.06.2019 | [Gantt bar from 03.06.2019 to 07.06.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Umbau Hausmeisterwohnung in Büros | 92at | 03.06.2019 | 14.10.2019 | [Gantt bar from 03.06.2019 to 14.10.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Abbruch Bodenaufbau, Bauherr oder Baufirma ?? | 10at | 03.06.2019 | 17.06.2019 | [Gantt bar from 03.06.2019 to 17.06.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Baumeister - Teilabschnitt 1 - Deckensanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Deckensicherung, vorbereitende Arbeiten für Abbruch | 5at | 17.06.2019 | 24.06.2019 | [Gantt bar from 17.06.2019 to 24.06.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Unterzüge Abstemmen, Musterfläche für Denkmalamt freilegen | 8at | 24.06.2019 | 03.07.2019 | [Gantt bar from 24.06.2019 to 03.07.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sandstrahle Deckenunterseite | 8at | 04.07.2019 | 15.07.2019 | [Gantt bar from 04.07.2019 to 15.07.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Unterzüge/ Stützen - Betonsanierung, Spritzbeton in 2-3 Arbeitsschritten | 13at | 15.07.2019 | 31.07.2019 | [Gantt bar from 15.07.2019 to 31.07.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Betontrocknungsdauer - UZ + Stützen | 5at | 01.08.2019 | 07.08.2019 | [Gantt bar from 01.08.2019 to 07.08.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Baumeister - Teilabschnitt 2 - Deckensanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | UZ freilegen bei vormaligen Abstützungen aus Teil 1 | 5at | 12.08.2019 | 19.08.2019 | [Gantt bar from 12.08.2019 to 19.08.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 50% der Deckenfelder freilegen u. sanieren | 5at | 19.08.2019 | 23.08.2019 | [Gantt bar from 19.08.2019 to 23.08.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Spritzbeton auftragen bei Deckenfeldern u. Rest-UZ | 5at | 26.08.2019 | 30.08.2019 | [Gantt bar from 26.08.2019 to 30.08.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Betontrocknungsdauer - UZ + Deckenfeldern | 5at | 02.09.2019 | 06.09.2019 | [Gantt bar from 02.09.2019 to 06.09.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Baumeister - Teilabschnitt 3 - Deckensanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 50% der Deckenfelder freilegen u. sanieren | 10at | 09.09.2019 | 20.09.2019 | [Gantt bar from 09.09.2019 to 20.09.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Spritzbeton auftragen bei Deckenfeldern u. Rest-UZ | 5at | 23.09.2019 | 27.09.2019 | [Gantt bar from 23.09.2019 to 27.09.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Betontrocknungsdauer - UZ + Deckenfeldern | 5at | 30.09.2019 | 07.10.2019 | [Gantt bar from 30.09.2019 to 07.10.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Anschlußbetonierarbeiten - Rückbauten | 5at | 08.10.2019 | 14.10.2019 | [Gantt bar from 08.10.2019 to 14.10.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Mauerarbeiten + Vorputz für Trockenbauanschluß | 7at | 09.10.2019 | 17.10.2019 | [Gantt bar from 09.10.2019 to 17.10.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Verputz - Wände | 8at | 04.11.2019 | 13.11.2019 | [Gantt bar from 04.11.2019 to 13.11.2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

erstellt mit pro-plan 5 (5.0.1.68) Serien-Nr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 31.01.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 20.05.2019 17:57
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

Bauzeitenplan

MTV München, Hausmeisterwohnung - Häberlstraße

Projektnummer:

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | Bauzeitenplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------------|-------------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-------------|----|----|----|----------------|----|----|----|--------------|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | April 2019 | | | | Mai 2019 | | | | Juni 2019 | | | | Juli 2019 | | | | August 2019 | | | | September 2019 | | | | Oktober 2019 | | | | November 2019 | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Hausmeisterwohnung - Ausbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Trockenbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Rohinstallation Wände | 10at | 14.10.2019 | 25.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Rohinstallaton Decken | 10at | 14.10.2019 | 25.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Endmontage Wände | 10at | 11.11.2019 | 22.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Endmontage Decken | 10at | 18.11.2019 | 29.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Haustechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Rohinstallation - HLS | 10at | 28.10.2019 | 11.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Rohinstallation - Elektro und Sicherheitstechnik | 10at | 28.10.2019 | 11.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Endmontagen - HLS | 8at | 09.12.2019 | 18.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Endmontagen - Elektro und Sicherheitstechnik | 10at | 09.12.2019 | 20.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Boden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Unterböden- Trockenestrich | 10at | 02.12.2019 | 13.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Fliesen- und Plattenarbeiten, Bodenbeläge | 10at | 02.12.2019 | 13.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Fliesenarbeiten Wände | 15at | 18.11.2019 | 06.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Malerarbeiten - Decken und Wände | 10at | 18.11.2019 | 29.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Bauelemente - Fenster, Türen, Brandschutztüren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Innentüreelemente - Stockelemente | 8at | 30.10.2019 | 11.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Innentüreelemente - Endmontage | 3at | 16.12.2019 | 18.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Fenster - Abbruch Bestand mit Beiputzarbeiten - Leibungen | 5at | 14.10.2019 | 18.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Rohmontage - Fensterelemente und Fensterbretter | 5at | 04.11.2019 | 08.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Endmontage - Einstellen, Drücker | 3at | 11.11.2019 | 13.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Möblierung - kleine Restarbeiten | 3at | 18.12.2019 | 20.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Baufertigstellung Hausmeisterwohnung | 2at | 19.12.2019 | 20.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

erstellt mit pro-Plan 5 (5.0.1.68) Serien-Nr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim

Projektzeitrahmen von 02.04.2018 bis 31.01.2020
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 20.05.2019 17:57
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de