

Bauzeitenplan

MTV München, Sportpark Werdenfelsstraße 70,

Projektnummer: MTV2_D

						Mär April 2019					Mai 2019					Juni 2019				Juli 2019				August 2019						
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Schulferien																													
2	Sommerferien	31at	29.07.2019	10.09.2019																										
3	Osterferien	8at	15.04.2019	26.04.2019																										
4	Pfingstferien	8at	11.06.2019	21.06.2019																										
5																														
6	Duschen 3 + 4, 2 Stück OG																													
7	Abbrucharbeiten HLS	1at	11.06.2019	11.06.2019	Fa. Geßl																									
8	Abbrucharbeiten Fliesen Estrich	5at	11.06.2019	17.06.2019	Fa. Reiter																									
9	Abdichtungsarbeiten Bodenplatte	1at	17.06.2019	17.06.2019																										
10	Mauerarbeiten Trennwand Dusche OG	1at	17.06.2019	17.06.2019																										
11	Putzarbeiten Trennwand Dusche OG	1at	18.06.2019	18.06.2019																										
12	HLS Heizflächen Boden, Rohrleitungen, Armaturen	7at	13.06.2019	24.06.2019	Fa. Geßl																									
13	Putzarbeiten schließen von Rohre und Leitungen	1at	19.06.2019	19.06.2019																										
14	Estricharbeiten	2at	24.06.2019	25.06.2019	Fa. Reiter																									
15	Aushärtung Estrich	5kt	24.06.2019	28.06.2019																										
16	Fliesen- und Plattenarbeiten	9at	25.06.2019	05.07.2019	Fa. Geßl																									
17	HLS Installation Armaturen Heizkörper	2at	08.07.2019	09.07.2019	Fa. Geßl																									
18	Maler- und Lackierarbeiten	1at	08.07.2019	08.07.2019	Fa. Reiter																									
19	ELT- Installation	1at	08.07.2019	08.07.2019																										
20	Abnahme	1at	09.07.2019	09.07.2019	bioplan																									
21																														
22	Duschen 5 + 6, 2 UG EG																													
23	Abbrucharbeiten HLS	1at	10.07.2019	10.07.2019	Fa. Geßl																									
24	Abbrucharbeiten Fliesen Estrich	5at	10.07.2019	16.07.2019	Fa. Reiter																									
25	HLS Heizflächen Boden, Rohrleitungen, Armaturen	7at	12.07.2019	22.07.2019	Fa. Geßl																									
26	Putzarbeiten schließen von Rohre und Leitungen	3at	17.07.2019	19.07.2019																										
27	Estricharbeiten	2at	22.07.2019	23.07.2019	Fa. Reiter																									
28	Aushärtung Estrich	5kt	22.07.2019	26.07.2019																										

erstellt mit pro-plan 5 (5.0.1.68) Serien-Nr.: 2997 Lizenz für Zeiler, Weilheim

Projektzeitrahmen von 01.01.2019 bis 31.12.2019
 Kalender: Bayern
 Druckdatum: 08.04.2019 08:43
 Filter:
 Bearbeiter:

bioplan architekten
 Alpenstraße 3
 D-82362 Weilheim
 Tel. 0881-901170-0
 Fax 0881-901170-99
 e-Mail: klaus.zeiler@bioplan-architekten.de

