Bauzeitenplan

MTV München, Hausmeisterwohnung - Häberlstraße

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Umbau Hausmeisterwohnung in Geschäftsstelle**			
2	**Statik**			
3	Statische Berechnungen + 1. Sanierungskonzept	40at	08.04.2019	06.06.2019
4	neue Planung - Deckensanierung, nach Analyseergebnissen	10at	26.08.2019	06.09.2019
5	Bewehrungspläne mit Versand an Prüfstatiker	15at	09.09.2019	27.09.2019
6	Ausführungsfreigabe durch Prüfer	5at	30.09.2019	07.10.2019
7	**Architekt**			
8	Überarbeiten der Werkplanung - Baumeister nach Erhalt der neuen Statikpläne	10at	23.09.2019	07.10.2019
9	Übergabe der Werkpläne an Probat	1at	08.10.2019	08.10.2019
10				
11	Geändertes Angebot - Baumeister - Betonsanierung	11at	11.06.2019	26.06.2019
12	Prüfung und Vergabe Angebotsänderung Baumeister	8at	27.06.2019	08.07.2019
13				
14	**Umbaubeginn in Büros**	**172at**	**15.07.2019**	**19.03.2020**
15	**Abbruch Bodenaufbau, Bauherr**	**5at**	**08.07.2019**	**12.07.2019**
16	**Baumeister - Deckensanierung**			
17	Deckensicherung, vorbereitende Arbeiten für Abbruch	3at	15.07.2019	17.07.2019
18	Unterzüge Abstemmen, Musterfläche für Denkmalamt freilegen	3at	17.07.2019	19.07.2019
19	Unterzüge Abstemmen, Deckenfeld abbrechen	19at	22.07.2019	16.08.2019
20	Probefeld	1at	19.08.2019	19.08.2019
21	Analyse der Unterzüge	1at	20.08.2019	20.08.2019
22	Sicherheitsabstützungen	2at	21.08.2019	22.08.2019
23	Kaminabbruch	2at	23.08.2019	26.08.2019
24	Abbruchschalung **Deckenbereich 1**	1at	19.08.2019	19.08.2019
25	Abbruch Deckenbereich 1	2at	23.08.2019	26.08.2019
26	Freilegen weitere Bewehrungen - UZ Teil 1	10at	02.09.2019	13.09.2019
27	**Planungsfreigabe durch Statiker + Prüfer**	20at	09.09.2019	07.10.2019
28	Sandstrahlen Unterzüge	5at	07.10.2019	11.10.2019
29	Deckenschalung Bereich 1	5at	14.10.2019	18.10.2019
30	Bewehrung Bereich 1	5at	21.10.2019	25.10.2019
31	Betonage Bereich 1	1at	28.10.2019	28.10.2019
32	Betonaushärtung	5at	29.10.2019	05.11.2019
33	Abbruchschalung **Deckenbereich 2**	2at	29.10.2019	30.10.2019
34	Abbruch Deckenbereich 2	4at	06.11.2019	11.11.2019
35	Freilegen weitere Bewehrungen - UZ Teil 2	1at	12.11.2019	12.11.2019
36	Deckenschalung Bereich 2	3at	13.11.2019	15.11.2019
37	Bewehrung Bereich 2	2at	18.11.2019	19.11.2019
38	Betonage Bereich 2	1at	20.11.2019	20.11.2019
39	Betonaushärtung	5at	21.11.2019	27.11.2019
40	Sandstrahlen Restflächen	2at	28.11.2019	29.11.2019
41	Spritzbetonauftrag	2at	02.12.2019	03.12.2019
42	Abbruchschalung **Deckenbereich 3**	2at	04.12.2019	05.12.2019
43	Abbruch Deckenbereich 3	4at	06.12.2019	11.12.2019
44	Freilegen weitere Bewehrungen - UZ Teil 3	1at	12.12.2019	12.12.2019
45	Deckenschalung Bereich 3	3at	13.12.2019	17.12.2019
46	Bewehrung Bereich 3	2at	18.12.2019	19.12.2019
47	Betonage Bereich 3	1at	20.12.2019	20.12.2019
48	Betonaushärtung	5at	23.12.2019	31.12.2019
49	Ausschalen	3at	07.01.2020	09.01.2020
50				
51	Neues Mauerwerk ergänzen	2at	10.01.2020	13.01.2020
52	Bestand-MW ertüchtigen	2at	14.01.2020	15.01.2020
53	Verputzarbeiten	5at	16.01.2020	22.01.2020
54				
55	**Trockenbau**			
56	Rohinstallation Wände	7at	22.01.2020	30.01.2020
57	Rohinstallaton Decken	10at	22.01.2020	04.02.2020
58	Endmontage Wände, malerfertig	10at	10.02.2020	21.02.2020
59	Endmontage Decken	10at	10.02.2020	21.02.2020
60				
61	**Haustechnik**			
62	Rohinstallation - HLS	10at	27.01.2020	07.02.2020
63	Rohinstallation - Elektro und Sicherheitstechnik	10at	03.02.2020	14.02.2020
64	Endmontagen - HLS	3at	02.03.2020	04.03.2020
65	Endmontagen - Elektro und Sicherheitstechnik	9at	09.03.2020	19.03.2020
66				
67	**Bodenbelagsarbeiten**			
68	Unterböden- Trockenestrich	7at	19.02.2020	27.02.2020
69	Fliesen- und Plattenarbeiten, Bodenbeläge	8at	03.03.2020	12.03.2020
70	Bürobodenbeläge	6at	05.03.2020	12.03.2020
71				
72	**Fliesenarbeiten** Wände	8at	19.02.2020	28.02.2020
73	**Malerarbeiten** - Decken und Wände	6at	28.02.2020	06.03.2020
74				
75	**Bauelemente - Fenster, Türen, Brandschutztüren**			
76	Innentüreelemente - Stockelemente	3at	09.03.2020	11.03.2020
77	Innentürelemente - Endmontage	2at	13.03.2020	16.03.2020
78	Fenster - Abbruch Bestand mit Beiputzarbeiten - Leibungen	3at	13.01.2020	15.01.2020
79	Rohmontage - Fensterelemente und Fensterbretter	3at	14.01.2020	16.01.2020
80	Endmontage - Einstellen, Drücker	1at	12.03.2020	12.03.2020
81				
82	**Möblierung - kleine Restarbeiten**	3at	16.03.2020	18.03.2020
83				
84	**Übergabe neue Büroflächen**	**2at**	**18.03.2020**	**19.03.2020**



bioplan architekten
Alpenstraße 3
D-82362 Weilheim
Tel. 0881-901170-0
Fax 0881-901170-99
e-Mail: klaus.zeller@bioplan-architekten.de

erstellt mit pro Plan 6.0.1.189 Seiten Nr. 2002 Lizenz für Zeller Weilheim